

## Soluciones Sanitarias Localidad de Domeyko

El primero de Marzo se le entregó oficialmente el terreno a la Empresa Contratista Ledesma Hermanos quien ofertó un monto de \$ 2.162.332.015.



El plazo de ejecución del Proyecto es de 450 días corridos contados desde la entrega del terreno por parte de la Unidad Técnica, que corresponde a la Dirección de Obras Municipales.



*Fotos: Visita a terreno  
Día 22 de Marzo, 2010*

El Total del Proyecto incluye:

- ✚ 338 arranques Uniones Domiciliarias
- ✚ 161 Casetas Sanitarias de 9 M2
- ✚ 29.965 M2 Calles de Asfalto de 5 cm. De espesor
- ✚ 6.560 ML de Alcantarillado
- ✚ 934 ML Colector de aguas lluvia
- ✚ Una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas